



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Previsão Legal: art. 45, parágrafo único, L. C. 101/00

Secretarias	Objeto	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prev. De Conclusão
Infra Estrutura e Obras	Contratação de empresa para a execução do Terminal de Integração Urbana na rua Nonoai, bairro centro, Lucas do Rio Verde – MT.	R\$ 175.521,49		R\$ 175.521,49	0,00%	Paralisada
Secretaria Municipal de Educação	Contrato de prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de materiais para a construção de Escola de Educação Infantil, conforme Projeto Padrão Tipo 1, desenvolvido para o Programa Pró infância, com Capacidade de atendimento de até 396 crianças – CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC2 – 05369/2013.	R\$ 2.130.294,48	R\$ 1.278.176,68	R\$ 852.117,80	60%	24/10/17
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico	Pregão Presencial para Contratação de empresa especializada em Topografia e Georreferenciamento para elaboração e fornecimento dos projetos e mapas para a execução da II Etapa do Espaço do Empreendedor.	R\$ 266.350,00	R\$ 251.350,00	R\$ 15.000,00	94,37%	21/10/17
Secretaria Municipal de Saúde	Execução de Mão de Obra e Fornecimento de Materiais Para Execução da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24 H, na Avenida Brasil, Quadra 67, Lote 01, Bairro	R\$ 2.485.902,98	R\$ 1.867.828,83	R\$ 618.074,15	75,14%	13/10/17



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2018

Previsão Legal: art. 45, parágrafo único, L. C. 101/00

	Rio Verde, no Município de Lucas do Rio Verde-MT – Conforme Proposta Nº 11386056000113005 – Ministério da Saúde - Fundo Nacional da Saúde.					
<b>TOTAL GERAL</b>		R\$ 5.058.068,95	R\$ 3.397.355,51	R\$ 1.660.713,44		