



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT

RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2019

Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO2020

SECRETARIA	SITUAÇÃO	Detalhamento da Obra	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prev. De Conclusão
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO MENINO DEUS	R\$ 1.276.054,14	R\$ 676.653,69	R\$ 599.400,45	53,03%	28/06/2019
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SONDAGEM	R\$ 6.960,00	R\$ -	R\$ 6.960,00	0,00%	03/05/2019
SAÚDE	EM EXECUÇÃO	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO	R\$ 3.062,43		R\$ 3.062,43	0,00%	03/05/2019
Administração	AGUARDANDO ORDEM DE INICIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE TANQUE SÉPTICO, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO PARA O PAÇO MUNICIPAL	R\$ 25.000,00	R\$ -	R\$ 25.000,00	0,00%	31/12/2019
Agricultura e Meio Ambiente	EM EXECUÇÃO	AQUISIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 30.000 LITROS, INSTALADA, COM PROJETO E COM BASE DE CONCRETO	R\$ 44.500,00	R\$ -	R\$ 44.500,00	0,00%	17/07/2019
Infraestrutura e Obras	EM EXECUÇÃO	REDE DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA URBANA NA RUA GETÚLIO VARGAS EM POSTES DUPLO T EXISTENTES E RUA CENTRO 02 COM IMPLANTAÇÃO DE 06 POSTES DUPLO T	R\$ 40.500,00	R\$ -	R\$ 40.500,00	0,00%	21/06/2019
Agricultura e Meio Ambiente	EM EXECUÇÃO	MERCADO DO PRODUTOR	R\$ 1.022.456,55	R\$ 320.486,16	R\$ 701.970,39	31,34%	24/09/2019
Educação	EM EXECUÇÃO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BALÃO MÁGICO	R\$ 940.612,05	R\$ 598.446,78	R\$ 342.165,27	63,62%	01/06/2019
Agricultura e Meio Ambiente	EM EXECUÇÃO	CENTRO DE TRIAGEM DE ANIMAIS SILVESTRES	R\$ 475.579,66	R\$ 270.419,94	R\$ 205.159,72	56,86%	22/08/2019
Educação	PARALISADA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA EÇA DE QUEIROZ	R\$ 136.733,36	R\$ 40.270,88	R\$ 96.462,48	29,45%	31/12/2019
Educação	PARALISADA	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL TARSILA DO AMARAL	R\$ 7.111.877,91	R\$ 341.310,89	R\$ 6.770.567,02	4,80%	31/12/2019
Agricultura e Meio Ambiente - PROJETO	PARALISADA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROJETO EXECUTIVO DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE 01 POÇO TUBULAR NA ÁREA DO NOVO HORTO MUNICIPAL NO INDUSTRIAL V LOTE 23 E INDUSTRIAL VI LOTE 47, APROXIMADAMENTE 10 KM DO CENTRO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT.	R\$ 23.000,00	R\$ 20.000,00	R\$ 3.000,00	86,96%	31/12/2019
Planejamento e Cidades - PROJETO	EM EXECUÇÃO	CONTRATAÇÃO PARA FUTURA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA BINÁRIO E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	R\$ 245.000,00	R\$ -	R\$ 245.000,00	0,00%	17/06/2019
Desenvolvimento Economico - PROJETO	PARALISADA	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ELABORAÇÃO DE UM PROJETO EXECUTIVO AEROPORTUÁRIO PARA OPERAÇÃO IFR NÃO PRECISÃO DIURNO/NOTURNO COM CÓDIGO DE PISTA 3C CONSIDERANDO COMO AERONAVE DE PROJETO O ATR 72-600	R\$ 420.000,00	R\$ -	R\$ 420.000,00	0,00%	31/12/2019
Desenvolvimento Economico - PROJETO	EM EXECUÇÃO	ESPAÇO EMPREENDEDOR	R\$ 266.350,00	R\$ 251.350,00	R\$ 15.000,00	94,37%	14/06/2019
Infraestrutura e Obras - PROJETO	EM EXECUÇÃO	PROJETO DO SISTEMA DO ESGOTAMENTO SANITARIO DE LUCAS DO RIO VERDE	R\$ 1.528.000,00	R\$ 1.181.500,00	R\$ 346.500,00	77,32%	13/05/2019
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM ALGUMAS RUAS DO LOTE MANETO INDUSTRIAL V	R\$ 1.592.077,02	R\$ -	R\$ 1.592.077,02	0,00%	14/12/2019
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	RECAPEAMENTO COM LAMA ASFÁLTICA EM TREÇO DE 18 VIAS NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT	R\$ 3.167.666,36	R\$ -	R\$ 3.167.666,36	0,00%	15/04/2020
Infraestrutura e Obras-OBRA DIRETA	EM EXECUÇÃO	RECUPERAÇÃO DE 69,60 KM DE ESTRADAS VICINAIS	R\$ 294.188,70	R\$ -	R\$ 294.188,70	0,00%	25/05/2019
TOTAL GERAL			R\$ 18.619.618,18	R\$ 3.700.438,34	R\$ 14.919.179,84		

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL25 de abril de 2019
Lucas do Rio Verde-MTMAGNA STELLA ROSA DA SILVA QUARESMA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE
MATRICULA: 6209