



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
 RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024
 Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2025

28/04/2024

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado		Prazo de Conclusão
				R\$	241.630.893,03	R\$	115.950.872,45	R\$	125.680.020,58		47,99%	
ESPORTE E LAZER	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - PRAÇA JARDIM AMAZONIA	CTR 124/2022-3	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
ESPORTE E LAZER	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - PRAÇA VIDA NOVA	CTR 124/2022-4	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
ESPORTE E LAZER	12/08/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - PRAÇA CIDADE NOVA	CTR 124/2022-5	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - CIE ANJO DA GUARDA	CTR 124/2022-7	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - CIE ANJO GABRIEL	CTR 124/2022-11	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - EMEF EÇA DE QUEIRÓS	CTR 124/2022-13	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - EMEF SÃO CRISTÓVÃO	CTR 124/2022-14	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - EMEF DARCY RIBEIRO	CTR 124/2022-15	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	CONSTRUÇÃO POÇO ARTESIANO - EMEF IRMÃ DULCE	CTR 124/2022-16	R\$	39.876,00	R\$	31.900,80	R\$	7.975,20		80,00%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	05/07/2022	ADEQUAÇÃO POÇO ARTESIANO – EMEF CECÍLIA MEIRELES	CTR 124/2022-21	R\$	7.046,77	R\$	5.637,41	R\$	1.409,36		80,00%	25/04/2024
OBRAS	08/01/2024	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIROS PARQUE DAS EMAS E BANDEIRANTES - FASE 04	CTR 135/2022	R\$	1.249.991,87	R\$	1.168.573,57	R\$	81.418,30		93,49%	11/04/2024
OBRAS	01/08/2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LAMA ASFÁLTICA QUE SERÁ UTILIZADA EM DIVERSOS TRECHOS (URBANOS E RURAIS)	CTR 155/2022-1	R\$	693.249,78	R\$	243.509,64	R\$	449.740,14		35,13%	10/05/2024
EDUCAÇÃO	12/08/2022	CONSTRUÇÃO ESCOLA ERICO VERÍSSIMO	CTR 190/2022	R\$	16.165.553,36	R\$	11.310.275,50	R\$	4.855.277,86		69,97%	28/09/2024
EDUCAÇÃO	19/09/2022	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA VIDA NOVA	CTR 210/2022	R\$	4.844.601,03	R\$	4.524.684,25	R\$	319.916,78		93,40%	04/06/2024
SAÚDE	17/04/2023	CONSTRUÇÃO DO NOVO LABORATORIO MUNICIPAL	CTR 248/2022	R\$	3.503.783,20	R\$	2.864.962,19	R\$	638.821,01		81,77%	08/07/2024
OBRAS	22/03/2024	MURO REFERENTE AO LOCAL DA CASA DE PEDRA	CTR 261/2022-4	R\$	22.346,77	R\$	14.229,09	R\$	8.117,68		63,67%	23/12/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
 RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024
 Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2025

28/04/2024

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado	Prazo de Conclusão
				R\$	241.630.893,03	R\$	115.950.872,45	R\$	125.680.020,58		
OBRAS	22/04/2024	EXECUÇÃO DE MUROS AO ENTORNO DO LAGO HARRY MULLER.	CTR 261/2022-5	R\$	18.448,89	R\$	-	R\$	18.448,89	0,00%	23/12/2024
DESENVOLVIMENTO	16/01/2023	Inventário Florestal com Projeto de Exploração Florestal PEF	CTR 280/2022-2	R\$	29.833,33	R\$	19.916,67	R\$	9.916,66	66,76%	18/04/2024
DESENVOLVIMENTO	28/02/2023	Inventário Florestal com Projeto de Exploração Florestal PEF	CTR 280/2022-4	R\$	26.000,00	R\$	-	R\$	26.000,00	0,00%	18/04/2024
DESENVOLVIMENTO	03/08/2023	Inventário Florestal com Projeto de Exploração Florestal PEF	CTR 280/2022-5	R\$	19.833,33	R\$	9.916,67	R\$	9.916,66	50,00%	18/04/2024
DESENVOLVIMENTO	03/08/2023	Inventário Florestal com Projeto de Exploração Florestal PEF	CTR 280/2022-6	R\$	19.833,33	R\$	9.916,67	R\$	9.916,66	50,00%	18/04/2024
DESENVOLVIMENTO	08/11/2023	Inventário Florestal com Projeto de Exploração Florestal PEF	CTR 280/2022-7	R\$	87.500,00	R\$	10.000,00	R\$	77.500,00	11,43%	18/04/2024
EDUCAÇÃO	14/03/2023	CRECHE TIPO 1 FNDE - BAIRRO JAIME SEITI FUJII (IRMA DULCE)	CTR 027/2023	R\$	4.706.870,25	R\$	3.880.683,22	R\$	826.187,03	82,45%	19/07/2024
EDUCAÇÃO	16/03/2023	REFORMA ESCOLA LUIZ CARLOS CECONELLO	CTR 031/2023	R\$	3.333.678,88	R\$	2.971.019,97	R\$	362.658,91	89,12%	29/06/2024
OBRAS	04/04/2023	MT 338- ESTRADA DA BAIANA	CTR 051/2023	R\$	79.999.994,29	R\$	40.325.826,01	R\$	39.674.168,28	50,41%	27/07/2025
SEGURANÇA	19/04/2023	PONTO APOIO BOMBEIROS	CTR 056/2023	R\$	686.630,62	R\$	430.906,16	R\$	255.724,46	62,76%	12/06/2024
CULTURA	03/07/2023	CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	CTR 057/2023	R\$	13.760.807,84	R\$	5.000.321,79	R\$	8.760.486,05	36,34%	05/02/2025
OBRAS	15/01/2024	Unidade da Estação Elevatória de Esgoto Bruto CTG- EEEB- CTG no município de Lucas do Rio Verde-MT	CTR 121/2023	R\$	903.934,66	R\$	736.912,08	R\$	167.022,58	81,52%	28/05/2024
SAÚDE	26/07/2023	Construção do PSF XVIII, no município de Lucas do Rio Verde	CTR 131/2023	R\$	6.133.619,16	R\$	3.029.551,15	R\$	3.104.068,01	49,39%	01/11/2024
OBRAS	08/04/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DECK E PASSARELA DO PARQUE DOS BURITIS	CTR 134/2024-6	R\$	236.640,00	R\$	-	R\$	236.640,00	0,00%	09/07/2024
OBRAS	01/04/2024	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NOS BAIROS INDUSTRIAL V E VI	CTR 174/2023	R\$	4.515.788,81	R\$	1.066.190,91	R\$	3.449.597,90	23,61%	10/05/2024
CULTURA	04/12/2023	REFORMA DA CASA DE PEDRA MUNICIPAL	CTR 176/2023	R\$	332.605,54	R\$	185.339,08	R\$	147.266,46	55,72%	11/06/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
 RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024
 Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2025

28/04/2024

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado		Prazo de Conclusão
				R\$	241.630.893,03	R\$	115.950.872,45	R\$	125.680.020,58		47,99%	
EDUCAÇÃO	14/02/2024	PROJETO DE PREVENÇÃO A COMBATE A INCENDIO CIEE ANJO GABRIEL	CTR 180/2023-1	R\$	378.147,79	R\$	253.709,53	R\$	124.438,26		67,09%	25/04/2024
EDUCAÇÃO	19/02/2024	PROJETO DE PREVENÇÃO A COMBATE A INCENDIO CIEE PEQUENO PRINCIPE	CTR 180/2023-2	R\$	279.519,58	R\$	143.244,87	R\$	136.274,71		51,25%	25/04/2024
CULTURA	21/02/2024	SINALIZAÇÃO TURISTICA	CTR 185/2023	R\$	750.802,75	R\$	-	R\$	750.802,75		0,00%	03/09/2024
ASSISTENCIA SOCIAL	22/01/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAM	CTR 191/2023	R\$	939.762,37	R\$	226.404,91	R\$	713.357,46		24,09%	10/01/2025
ESPORTE E LAZER	26/12/2023	Estádio Municipal Passo das Emas	CTR 206/2023-14	R\$	57.354,97	R\$	23.639,60	R\$	33.715,37		41,22%	09/10/2024
ESPORTE E LAZER	14/02/2024	CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO TESSELE JUNIOR	CTR 206/2023-2	R\$	31.773,83			R\$	31.773,83		0,00%	09/10/2024
ESPORTE E LAZER	14/02/2024	CAMPO DE FUTEBOL, JARDIM IMPERIAL	CTR 206/2023-8	R\$	26.989,04			R\$	26.989,04		0,00%	09/10/2024
ESPORTE E LAZER	14/02/2024	PRAÇA DO BAIRRO VIDA NOVA	CTR 206/2023-13	R\$	16.716,71	R\$	15.946,04	R\$	770,67		95,39%	09/10/2024
OBRAS	07/11/2023	Estação de tratamento de esgoto em concreto armado com vazão de 20L/S	CTR 207/2023	R\$	7.177.142,18	R\$	1.958.992,66	R\$	5.218.149,52		27,29%	29/11/2024
EDUCAÇÃO	12/12/2023	Reforma e ampliação da EMEF São Cristóvão	CTR 222/2023	R\$	5.764.298,72	R\$	626.384,50	R\$	5.137.914,22		10,87%	08/03/2025
OBRAS	19/02/2024	Iluminação Trecho Avenida Nelson Rigo	CTR 245/2023	R\$	52.883,54	R\$	-	R\$	52.883,54		0,00%	24/04/2024
OBRAS	18/01/2024	Iluminação da Avenida Olímpica	CTR 247/2023	R\$	300.055,95	R\$	300.055,95	R\$	-		100,00%	24/06/2024
OBRAS	29/01/2024	Construção de 40 (quarenta) unidades habitacionais , conforme proposta de convênio nº 2283/2022, entre a Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – MT e a Secretaria de Estado	CTR 019/2024	R\$	1.539.635,84	R\$	455.173,09	R\$	1.084.462,75		29,56%	05/11/2024
SAÚDE	09/02/2024	Reforma e Ampliação da UBS IX - Groslândia	CTR 030/2024	R\$	747.697,70	R\$	165.701,40	R\$	581.996,30		22,16%	08/12/2024
SAÚDE	08/04/2024	Postos de Transformação PAM	CTR 050/2024-1	R\$	170.123,77	R\$	105.750,42	R\$	64.373,35		62,16%	09/08/2024
SAÚDE	08/04/2024	Postos de Transformação PSF XVIII – PARQUE DAS EMAS	CTR 050/2024-2	R\$	139.790,52	R\$	66.324,62	R\$	73.465,90		47,45%	09/08/2024



ESTADO DE MATO GROSSO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
 RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024
 Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2025

28/04/2024

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado	Prazo de Conclusão
				R\$	241.630.893,03	R\$	115.950.872,45	R\$	125.680.020,58		
OBRAS	26/02/2024	Rede de Distribuição Elétrica e Iluminação Jardim das Primaveras III – Etapa 01	CTR 056/2024	R\$ 307.736,03	R\$ 307.736,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00%	19/08/2024	
SEGURANÇA PUBLICA	05/03/2024	Construção do Esquadrão de Policiamento Montado (Cavalaria), do município de Lucas do Rio Verde-MT.	CTR 062/2024	R\$ 1.401.028,55	R\$ -	R\$ 1.401.028,55	R\$ -	R\$ 1.401.028,55	0,00%	25/12/2024	
EDUCAÇÃO	18/03/2024	Escola Estadual do bairro Vida Nova, do município de Lucas do Rio Verde – M, conforme Convênio processo n° 2022/13327, proposta n° 2813-2022.	CTR 066/2024	R\$ 10.712.000,00	R\$ -	R\$ 10.712.000,00	R\$ -	R\$ 10.712.000,00	0,00%	26/12/2025	
CULTURA	08/04/2024	Construção do CMTNN – Centro Municipal de Tradições Norte e Nordeste, em Lucas do Rio Verde.	CTR 067/2024	R\$ 3.567.309,32	R\$ -	R\$ 3.567.309,32	R\$ -	R\$ 3.567.309,32	0,00%	05/05/2025	
ESPORTE E LAZER	01/04/2024	Construção do Ginásio Poliesportivo da Escola Cora Coralina, do município de Lucas do Rio Verde – MT.	CTR 081/2024	R\$ 5.279.173,44	R\$ -	R\$ 5.279.173,44	R\$ -	R\$ 5.279.173,44	0,00%	09/03/2025	
SEGURANÇA	29/04/2024	CONJUNTO SEMAFÓRICO AVENIDA TOCANTINS COM A AVENIDA PARÁ	CTR 105/2024-2	R\$ 166.661,07	R\$ -	R\$ 166.661,07	R\$ -	R\$ 166.661,07	0,00%	30/09/2024	
OBRAS	17/07/2020	REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS PARQUE DAS EMAS, DALMASO, INDUSTRIAL E BANDEIRANTES (UNIVERSALIZAÇÃO)	DIRETA 005/2020	R\$ 12.389.293,01	R\$ 10.279.803,37	R\$ 2.109.489,64	R\$ -	R\$ 2.109.489,64	82,97%	12/07/2021	
OBRAS	01/09/2021	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA O INDUSTRIAL V	DIRETA 005/2021	R\$ 160.115,00	R\$ 52.095,67	R\$ 108.019,33	R\$ -	R\$ 108.019,33	32,54%	29/04/2022	
OBRAS	15/02/2022	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM PLUVIAL DA RUA DOS NARCISOS	DIRETA 002/2022	R\$ 1.203.715,65	R\$ 292.555,51	R\$ 911.160,14	R\$ -	R\$ 911.160,14	24,30%	15/07/2022	
OBRAS	21/06/2022	EXECUÇÃO DAS CICLOVIAS E PISTA COMPARTILHADA NA AVENIDA DAS HORTÊNSIAS E AVENIDA DAS EMAS; CICLOVIAS, ESTACIONAMENTOS E ÁREAS DE PERMANÊNCIA PARA LAZER NA AVENIDA UNIVERSITÁRIA.	DIRETA 006/2022	R\$ 1.391.533,48	R\$ 1.162.181,10	R\$ 229.352,38	R\$ -	R\$ 229.352,38	83,52%	20/08/2022	
OBRAS	01/08/2022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LINHA 13, ENTRE A LINHA 11 E A MT 449 – 18,762 KM	DIRETA 012/2022	R\$ 14.193.155,08	R\$ 8.253.319,67	R\$ 5.939.835,41	R\$ -	R\$ 5.939.835,41	58,15%	25/10/2023	
OBRAS	02/08/2022	EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO DA AVENIDA GOIÁS (ENTRE A AVENIDA BRASIL E AVENIDA ANTÔNIO ÂNGELO DALL 'ALBA) E DA AVENIDA MATO GROSSO (ENTRE A AVENIDA BRASIL E AVENIDA ANTÔNIO ÂNGELO DALL	DIRETA 013/2022	R\$ 2.034.075,15	R\$ 1.642.108,86	R\$ 391.966,29	R\$ -	R\$ 391.966,29	80,73%	31/10/2022	
OBRAS	05/06/2023	LOTEAMENTO PRIMAVERA III	DIRETA 003/2023	R\$ 12.752.873,88	R\$ 3.825.862,14	R\$ 8.927.011,74	R\$ -	R\$ 8.927.011,74	30,00%	25/05/2025	
OBRAS	29/06/2023	CBUQ - MENINO DEUS	DIRETA 006/2023	R\$ 2.818.456,13	R\$ 1.409.228,06	R\$ 1.409.228,07	R\$ -	R\$ 1.409.228,07	50,00%	27/10/2023	
OBRAS	29/06/2023	CBUQ - AVENIDAS PIONEIRO	DIRETA 007/2023	R\$ 958.221,05	R\$ 192.972,41	R\$ 765.248,64	R\$ -	R\$ 765.248,64	20,14%	27/10/2023	
OBRAS	03/07/2023	CBUQ - PARQUE DAS EMAS - SETOR 27	DIRETA 008/2023	R\$ 832.814,16	R\$ 608.314,11	R\$ 224.500,05	R\$ -	R\$ 224.500,05	73,04%	31/10/2023	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2024
Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2025

28/04/2024

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	Processo / Contrato	Valor Total atual		Valor Executado		Valor a Executar		% Executado		Prazo de Conclusão
				R\$	241.630.893,03	R\$	115.950.872,45	R\$	125.680.020,58		47,99%	
OBRAS	29/06/2023	FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DO INDUSTRIAL VI E UMA PARTE DO INDUSTRIAL V	DIRETA 011/2023	R\$ 1.913.165,71	R\$ 1.615.578,12	R\$ 297.587,59	84,45%	26/11/2023				
OBRAS	18/12/2023	TERRAPLENAGEM PARA A CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE TRADIÇÕES NORTE NORDESTE - CMTNN	DIRETA 014/2023	R\$ 108.110,75	R\$ 64.866,45	R\$ 43.244,30	60,00%	17/03/2024				
OBRAS	10/09/2023	Construção para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de lucas do rio verde/mt, conforme proposta de convênio nº 2283/2022, entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria de Estado de	DIRETA 017/2023	R\$ 5.329.957,50	R\$ 2.664.978,75	R\$ 2.664.978,75	50,00%	09/09/2024				
OBRAS	29/06/2023	RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS VIAS URBANAS - AVENIDA ANGELO ANTONIO DALL ALBA	DIRETA 021/2023	R\$ 600.384,11	R\$ 420.268,88	R\$ 180.115,23	70,00%	28/08/2023				
OBRAS	11/11/2023	MICROREVESTIMENTO DA LINHA 2	DIRETA 025/2023	R\$ 709.013,02	R\$ 248.154,55	R\$ 460.858,47	35,00%	09/02/2024				
OBRAS	30/10/2023	SINALIZAÇÃO DA RODOVIA MT 338	DIRETA 029/2023	R\$ 1.106.497,87	R\$ 165.974,68	R\$ 940.523,19	15,00%	29/06/2024				
OBRAS	02/04/2024	APLICAÇÃO DE CBUQ - AVENIDA DAS ACÁCIAS	DIRETA 001/2024	R\$ 880.192,20	R\$ 308.067,27	R\$ 572.124,93	35,00%	01/06/2024				
OBRAS	02/04/2024	CBUQ NO BAIRRO PARQUE DAS EMAS	DIRETA 002/2024	R\$ 567.311,38	R\$ -	R\$ 567.311,38	0,00%	01/06/2024				
ESPORTES	02/04/2024	PRAÇA DO BAIRRO BANDEIRANTES	DIRETA 003/2024	R\$ 52.428,69	R\$ -	R\$ 52.428,69	0,00%	02/05/2024				
ESPORTES	02/04/2024	CAMPO DE FUTEBOL JARDIM IMPERIAL	DIRETA 004/2024	R\$ 93.953,50	R\$ -	R\$ 93.953,50	0,00%	02/05/2024				
ESPORTES	02/04/2024	PRAÇA BAIRRO VIDA NOVA	DIRETA 005/2024	R\$ 71.546,33	R\$ -	R\$ 71.546,33	0,00%	02/05/2024				

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 28/04/2024

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

28 de abril de 2024
Lucas do Rio Verde-MT

MARCELO JARDELE BRESOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS