



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025
Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2026

15/10/2025

					VALOR TOTAL ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PROCESSO / CONTRATO	R\$	204.017.901,02	R\$ 145.110.307,40	R\$ 58.907.593,62	71,13%
OBRAS	24/11/2022	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE CALÇADAS DE CONCRETO, ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE MUROS E ALAMBRADOS PARA SER EMPREGADO EM ÁREAS	CTR 261/2022	R\$	412.562,88	R\$ 190.684,29	R\$ 221.878,59	46,22%
PLANEJAMENTO	22/12/2022	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL - LOTEAMENTO PRIMAVERA III	CTR 280/2022-1	R\$	19.833,33	R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,66	50,00%
PLANEJAMENTO	16/01/2023	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF - COMPLEXO TURISTICO OESTE	CTR 280/2022-2	R\$	29.833,33	R\$ 19.916,67	R\$ 9.916,66	66,76%
PLANEJAMENTO	28/02/2023	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF - LOTEAMENTO LINHA 33	CTR 280/2022-4	R\$	26.000,00	R\$ -	R\$ 26.000,00	0,00%
PLANEJAMENTO	03/08/2023	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF - CRECHE MENINO JESUS	CTR 280/2022-5	R\$	19.833,33	R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,66	50,00%
PLANEJAMENTO	03/08/2023	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF- AVENIDA BEIRA MATA	CTR 280/2022-6	R\$	19.833,33	R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,66	50,00%
PLANEJAMENTO	09/08/2024	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF - LOTEAMENTO JARDIM PRIMAVERA III	CTR 280/2022-8	R\$	19.833,33	R\$ 9.916,67	R\$ 9.916,66	50,00%
PLANEJAMENTO	24/10/2024	INVENTÁRIO FLORESTAL COM PROJETO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL PEF - PROXIMO A E.T.E	CTR 280/2022-9	R\$	26.000,00	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	50,00%
OBRAS	04/04/2023	MT 338- ESTRADA DA BAIANA	CTR 051/2023	R\$	79.999.994,29	R\$ 79.901.372,76	R\$ 98.621,53	99,88%
CULTURA	03/07/2023	CONSTRUÇÃO CENTRO CULTURAL	CTR 057/2023	R\$	15.298.440,71	R\$ 10.535.385,16	R\$ 4.763.055,55	68,87%
OBRAS	15/09/2023	DRENAGEM DE AGUA PLUVIAL NOS BAIROS INDUSTRIAL V E VI	CTR 174/2023	R\$	5.196.585,35	R\$ 4.075.508,11	R\$ 1.121.077,24	78,43%
ESPORTE E LAZER	12/08/2024	PRAÇA BAIRRO PARQUE DAS EMAS E PARCÃO	CTR 205/2023-7	R\$	164.471,23	R\$ 97.681,75	R\$ 66.789,48	59,39%
ESPORTE E LAZER	14/02/2024	CAMPO DE FUTEBOL BAIRRO TESSELE JUNIOR	CTR 206/2023-2	R\$	31.773,83	R\$ -	R\$ 31.773,83	0,00%
ESPORTE E LAZER	17/06/2024	PRAÇA DA BIBLIA, BAIRRO AMAZONIA	CTR 206/2023-9	R\$	82.972,38	R\$ 81.004,31	R\$ 1.968,07	97,63%
OBRAS	07/11/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM CONCRETO ARMADO COM VAZÃO DE 20L/S-	CTR 207/2023	R\$	6.157.342,97	R\$ 5.999.642,39	R\$ 157.700,58	97,44%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025
Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2026

15/10/2025

				VALOR TOTAL ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PROCESSO / CONTRATO	R\$ 204.017.901,02	R\$ 145.110.307,40	R\$ 58.907.593,62	71,13%
EDUCAÇÃO	12/12/2023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF SÃO CRISTÓVÃO	CTR 222/2023	R\$ 6.521.693,15	R\$ 3.338.829,89	R\$ 3.182.863,26	51,20%
EDUCAÇÃO	18/03/2024	ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO VIDA NOVA, DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – M, CONFORME CONVÊNIO PROCESSO Nº 2022/13327, PROPOSTA Nº 2813-2022.	CTR 066/2024	R\$ 10.712.000,00	R\$ 7.507.006,02	R\$ 3.204.993,98	70,08%
CULTURA	22/04/2024	CONSTRUÇÃO DO CMTNN – CENTRO MUNICIPAL DE TRADIÇÕES NORTE E NORDESTE, EM LUCAS DO RIO VERDE.	CTR 067/2024	R\$ 3.702.840,22	R\$ 1.248.859,24	R\$ 2.453.980,98	33,73%
EDUCAÇÃO	01/04/2024	CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DA ESCOLA CORA CORALINA, DO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.	CTR 081/2024	R\$ 6.143.851,55	R\$ 3.603.488,81	R\$ 2.540.362,74	58,65%
OBRAS	02/04/2025	ILUMINAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DE TRECHO DA AV. FÉ, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.	CTR 151/2024	R\$ 899.999,97	R\$ 236.418,58	R\$ 663.581,39	26,27%
OBRAS	10/03/2025	ILUMINAÇÃO DA GREEN PARK PET, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.	CTR 157/2024	R\$ 198.941,96	R\$ 50.165,17	R\$ 148.776,79	25,22%
OBRAS	15/07/2024	EMISSION DE LAUDOS DE VISTORIA NA “ANTIGA CARVOEIRA”	CTR 187/2024	R\$ 67.000,00	R\$ 63.000,00	R\$ 4.000,00	94,03%
OBRAS	16/08/2024	REDE DE DISTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO DO LOTEAMENTO INDUSTRIAL VI, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT	CTR 195/2024	R\$ 1.477.807,48	R\$ 797.389,06	R\$ 680.418,42	53,96%
OBRAS	16/07/2025	ILUMINAÇÃO LOTEAMENTO ITAMBIQUARA NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT.	CTR 199/2024	R\$ 854.917,05	R\$ -	R\$ 854.917,05	0,00%
EDUCAÇÃO	18/09/2024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL EÇA DE QUEIRÓS	CTR 207/2024	R\$ 118.900,00	R\$ 50.678,48	R\$ 68.221,52	42,62%
SAÚDE	10/02/2025	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PARQUE DAS ARARAS – PORTE IV, CONVÊNIO PAC GOVERNO FEDERAL Nº 11386.0560001/24-010, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO	CTR 006/2025	R\$ 4.451.993,22	R\$ 1.672.134,42	R\$ 2.779.858,80	37,56%
EDUCAÇÃO	22/04/2025	AMPLIAÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR TIRADENTES SD PM ADRIANA MORAIS RAMOS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO COM A SEDUC-MT Nº1101-2017, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MT	CTR 007/2025	R\$ 1.214.000,00	R\$ 274.583,77	R\$ 939.416,23	22,62%
PLANEJAMENTO	25/08/2025	ELABORAÇÃO PROJETO DE TERRAPLANAGEM + ORÇAMENTO - TRECHO RODOVIA DA MUDANÇA ATÉ LINHA 01A	CTR 009/2025-1	R\$ 236.558,00	R\$ -	R\$ 236.558,00	0,00%
PLANEJAMENTO	25/08/2025	ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS + ORÇAMENTO - TRECHO RODOVIA DA MUDANÇA ATÉ LINHA 01A	CTR 009/2025-2	R\$ 303.453,50	R\$ -	R\$ 303.453,50	0,00%
PLANEJAMENTO	20/08/2025	ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTOS E SERVIÇOS - EEE ANGELO DA ALBA	CTR 011/2025-1	R\$ 4.350,00	R\$ -	R\$ 4.350,00	0,00%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025
Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2026

15/10/2025

				VALOR TOTAL ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PROCESSO / CONTRATO	R\$ 204.017.901,02	R\$ 145.110.307,40	R\$ 58.907.593,62	71,13%
EDUCAÇÃO	03/04/2025	CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL PRO INFÂNCIA NO BAIRRO JAIME SEITI FUJII, LUCAS DO RIO VERDE-MT, FNDE – CRECHE TIPO 02, CONVÊNIO Nº 959075/2024/FNDE/CAIXA, NO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO	CTR 027/2025	R\$ 3.209.649,15	R\$ 792.242,04	R\$ 2.417.407,11	24,68%
SAÚDE	01/07/2025	PERFURAÇÃO DE POÇO E TESTE DE VAZÃO NO PSF XVIII	CTR 086/2025	R\$ 21.090,90	R\$ -	R\$ 21.090,90	0,00%
SEGURANÇA	30/07/2025	REFORMA DO PRÉDIO DO ANTIGO LABORATÓRIO MUNICIPAL PARA FUTURA INSTALAÇÕES DO DERF (DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DA POLÍCIA CIVIL)	CTR 114/2025	R\$ 561.951,91	R\$ -	R\$ 561.951,91	0,00%
SAÚDE	01/10/2025	POÇO ARTESIANO UBS PARQUE DAS ARARAS	CTR 126/2025	R\$ 21.090,90	R\$ -	R\$ 21.090,90	0,00%
SAÚDE	01/10/2025	POÇO ARTESIANO LABORATORIO MUNICIPAL	CTR 127/2025	R\$ 21.090,90	R\$ -	R\$ 21.090,90	0,00%
SAÚDE	01/10/2025	POÇO ARTESIANO ESPAÇO SAUDE	CTR 128/2025	R\$ 21.090,90	R\$ -	R\$ 21.090,90	0,00%
MEIO AMBIENTE	13/10/2025	CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA COM UM PORTÃO DE DUAS FOLHAS EM MADEIRA COM QUADRO METÁLICO E ACABAMENTO EM VERNIZ STAIN, ALÉM DE PLACA ENTALHADA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA ENTRADA DO	CTR 135/2025	R\$ 25.965,38	R\$ -	R\$ 25.965,38	0,00%
OBRAS	01/08/2022	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA LINHA 13, ENTRE A LINHA 11 E A MT 449 – 18,762 KM	DIRETA 012/2022	R\$ 14.613.109,42	R\$ 10.840.692,17	R\$ 3.772.417,25	74,18%
OBRAS	05/06/2023	LOTEAMENTO PRIMAVERA III	DIRETA 003/2023	R\$ 12.752.873,88	R\$ 8.927.011,92	R\$ 3.825.861,96	70,00%
OBRAS	29/06/2023	FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA DRENAGEM DO INDUSTRIAL VI E UMA PARTE DO INDUSTRIAL V	DIRETA 011/2023	R\$ 2.246.431,94	R\$ 1.527.838,24	R\$ 718.593,70	68,01%
OBRAS	30/10/2023	SINALIZAÇÃO DA RODOVIA MT 338	DIRETA 029/2023	R\$ 1.634.128,44	R\$ -	R\$ 1.634.128,44	0,00%
OBRAS	02/04/2024	APLICAÇÃO DE CBUQ - AVENIDA DAS ACÁCIAS	DIRETA 001/2024	R\$ 880.192,20	R\$ 554.480,64	R\$ 325.711,56	63,00%
ESPORTES	20/06/2024	CAMPO DE FUTEBOL TESSELE JUNIOR	DIRETA 012/2024	R\$ 388.018,87	R\$ -	R\$ 388.018,87	0,00%
OBRAS	13/06/2024	PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO INDUSTRIAL VI E PARTE DO BAIRRO INDUSTRIAL V	DIRETA 016/2024	R\$ 6.748.816,35	R\$ 2.501.012,31	R\$ 4.247.804,04	37,06%
ESPORTES	16/08/2024	PRACA DO PARCÃO	DIRETA 021/2024	R\$ 439.962,02	R\$ 126.919,89	R\$ 313.042,13	28,85%



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
RELATÓRIO DE OBRAS E PROJETOS EM ANDAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2025
Previsão Legal: art.45, parágrafo único, L.C 101/00

LDO 2026

15/10/2025

SECRETARIA	INICIO	DESCRIÇÃO DA OBRA	PROCESSO / CONTRATO	VALOR TOTAL ATUAL	VALOR EXECUTADO	VALOR A EXECUTAR	% EXECUTADO
				R\$ 204.017.901,02	R\$ 145.110.307,40	R\$ 58.907.593,62	71,13%
ESPORTES	07/10/2025	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE TÊNIS DA PRAÇA DO PARQUE DAS EMAS III	DIRETA 003/2025	R\$ 51.775,25	R\$ -	R\$ 51.775,25	0,00%
OBRAS	18/09/2025	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO DESMEMBRAMENTO DO BAIRRO PARQUE DAS ARARAS - VILA MILITAR	DIRETA 004/2025	R\$ 389.718,90	R\$ -	R\$ 389.718,90	0,00%
OBRAS	18/09/2025	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA EXECUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM DO DESMEMBRAMENTO DO BAIRRO PARQUE DAS ARARAS - VILA MILITAR	DIRETA 005/2025	R\$ 318.254,00	R\$ -	R\$ 318.254,00	0,00%
OBRAS	11/03/2025	FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DO BAIRRO BANDEIRANTES.	DIRETA 006/2025	R\$ 35.243,00	R\$ -	R\$ 35.243,00	0,00%
OBRAS	29/09/2025	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS REFERENTE AO DESMEMBRAMENTO DO BAIRRO BANDEIRANTES	DIRETA 007/2025	R\$ 285.826,65	R\$ -	R\$ 285.826,65	0,00%
OBRAS	30/05/2025	BARRACÃO PARA FABRICAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE ARTEFATOS	DIRETA 012/2025	R\$ 35.436,43	R\$ 26.017,36	R\$ 9.419,07	73,42%
OBRAS	30/05/2025	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA FROTA MUNICIPAL / ALMOXARIFADO CENTRAL.	DIRETA 013/2025	R\$ 856.284,94	R\$ -	R\$ 856.284,94	0,00%
ESPORTES	27/08/2025	REVITALIZAÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO E NOVA QUADRA NA PRAÇA DO BAIRRO PARQUE DAS EMAS	DIRETA 016/2025	R\$ 414.937,49	R\$ -	R\$ 414.937,49	0,00%
OBRAS	25/08/2025	CBUQ EM VARIAS RUAS DO BAIRRO BANDEIRANTES I, II E III.	DIRETA 017/2025	R\$ 6.889.787,18	R\$ -	R\$ 6.889.787,18	0,00%
ESPORTES	27/08/2025	ESPAÇO PET - PRAÇA PARCÃO	DIRETA 018/2025	R\$ 46.801,88	R\$ 17.677,27	R\$ 29.124,61	37,77%
ESPORTES	20/09/2025	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS MIGRANTES	DIRETA 020/2025	R\$ 28.546,63	R\$ -	R\$ 28.546,63	0,00%
OBRAS	30/09/2025	SERVIÇOS DE DESMATE E TERRAPLANAGEM (CORTES E ATERROS) PARA EXECUÇÃO DE LAGOAS NA ETE SUL	DIRETA 021/2025	R\$ 6.666.209,12	R\$ -	R\$ 6.666.209,12	0,00%

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, 14/10/2024

Lucas do Rio Verde - MT, 15 de outubro de 2025