

SECRETARIA	SITUAÇÃO	Detalhamento da Obra	Valor Total	Valor Executado	Valor a Executar	% Executado	Prev. De Conclusão
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	ETE NORTE - ESTAÇÃO MODULAR	R\$ 7.853.668,59	R\$ 7.788.265,59	R\$ 65.403,00	99,17%	2/10/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	PARALISADA	CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIO METALICO NO BAIRRO PARQUE DOS BURITINS - PT 18	R\$ 2.296.211,80	R\$ 1.276.117,71	R\$ 1.020.094,09	55,57%	PARALISADA
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO FÓRUM	R\$ 14.750.517,61	R\$ 14.313.563,12	R\$ 436.954,49	97,04%	26/7/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEPOSTO DE TRANSFORMAÇÃO DO BAIRRO TESSELE JUNIOR	R\$ 70.839,94	R\$ 64.573,29	R\$ 6.266,65	91,15%	1/8/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO 13º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR	R\$ 1.803.217,36	R\$ 336.158,33	R\$ 1.467.059,03	18,64%	19/10/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NOS BAIRROS PARQUE DAS EMAS E BANDEIRANTES	R\$ 476.850,00	R\$ 476.850,00	R\$ -	100,00%	8/9/2021
AÇÃO SOCIAL	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DO LAR DA TERCEIRA IDADE, LOCALIZADO NO BAIRRO VENEZA	R\$ 334.765,33	R\$ 288.836,56	R\$ 45.928,77	86,28%	13/7/2021
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	CRECHE TIPO 1 FNDE - BAIRRO JAIME SEITTI FUJII	R\$ 2.627.003,67	R\$ 64.213,37	R\$ 2.562.790,30	2,44%	20/12/2021
SEGURANÇA E TRÂNSITO	PARALISADA	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE TERMINAL URBANO -AV AMAZONAS	R\$ 549.442,25	R\$ 179.579,00	R\$ 369.863,25	32,68%	10/8/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO	R\$ 3.858.000,00	R\$ 2.199.792,49	R\$ 1.658.207,51	57,02%	7/12/2021
EDUCAÇÃO	PARALISADA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL CORA CORALINA	R\$ 10.460.711,34	R\$ 10.326.665,15	R\$ 134.046,19	98,72%	21/7/2021
EDUCAÇÃO	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL TARSILA DO AMARAL	R\$ 6.949.685,53	R\$ 6.866.493,68	R\$ 83.191,85	98,80%	8/8/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	SETORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PT 25	R\$ 2.235.200,00	R\$ 746.014,61	R\$ 1.489.185,39	33,38%	27/8/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	SETORIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PT 23	R\$ 2.155.776,00	R\$ 1.336.363,38	R\$ 819.412,62	61,99%	27/8/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	MANUTENÇÃO DE DIVERSAS VIAS - BAIRRO FUJII E VIDA NOVA	R\$ 78.532,06	R\$ -	R\$ 78.532,06	0,00%	18/8/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	ESTUDO HIDROLÓGICO	R\$ 27.900,00	R\$ -	R\$ 27.900,00	0,00%	19/10/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	CONSTRUÇÃO NOVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO	R\$ 3.858.000,00	R\$ 1.882.311,44	R\$ 1.975.688,56	48,79%	22/6/2021
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	PARALISADA	PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA BRASIL	R\$ 2.836.597,17	R\$ 2.582.930,83	R\$ 253.666,34	91,06%	PARALISADA
INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	PROLONGAMENTO DA AVENIDA BRASIL	R\$ 4.355.818,90	R\$ 960.233,34	R\$ 3.395.585,56	22,04%	23/11/2021
OBRA DIRETA 003/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	NÃO INICIADA	CERCAMENTO COM MURETA DO AEROPORTO	R\$ 216.379,29	R\$ -	R\$ 216.379,29	0,00%	NÃO INICIADA
OBRA DIRETA 005/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	REDE COLETORA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS BAIRROS PARQUE DAS EMAS, DALMASO, INDUSTRIAL E BANDEIRANTES	R\$ 12.389.293,01	R\$ 7.275.572,30	R\$ 5.113.720,71	58,72%	11/7/2021
OBRA DIRETA 006/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM USO DE CBUQ 3 CM	R\$ 4.094.526,72	R\$ 2.789.108,20	R\$ 1.305.418,52	68,12%	14/4/2021
OBRA DIRETA 007/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS ROTATÓRIAS	R\$ 1.241.137,28	R\$ 301.242,98	R\$ 939.894,30	24,27%	6/3/2021
OBRA DIRETA 008/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	DRENAGEM, ASFÁLTO, MEIO FIO, CALCADA BAIRRO BOM JESUS	R\$ 1.884.499,33	R\$ 169.373,74	R\$ 1.715.125,59	8,99%	21/5/2021
OBRA DIRETA 012/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	EXECUÇÃO DE DRENAGEM E TERRAPLANAGEM RUA LB 6	R\$ 133.358,66	R\$ 29.958,69	R\$ 103.399,97	22,46%	9/11/2021
OBRA DIRETA 017/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	NÃO INICIADA	APLICAÇÃO DE CBUQ NAS CICLOVIAS AVENIDA DAS ACACIAS	R\$ 358.416,02	R\$ -	R\$ 358.416,02	0,00%	NÃO INICIADA
OBRA DIRETA 019/2020 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	RECAPEAMENTO ASFALTICO TRAVESSAS MENINO DEUS	R\$ 2.190.444,08	R\$ -	R\$ 2.190.444,08	0,00%	24/3/2021
OBRA DIRETA 01/21 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	ROTATÓRIA DA AVENIDA DAS NAÇÕES COM AV DA MATA	R\$ 198.224,88	R\$ -	R\$ 198.224,88	0,00%	4/9/2021
OBRA DIRETA 02/21 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	EM EXECUÇÃO	REFORMA DA PONTE DO MOROCÓ	R\$ 363.894,30	R\$ -	R\$ 363.894,30	0,00%	30/7/2021
OBRA DIRETA 03/21 INFRAESTRUTURAS E OBRAS	NÃO INICIADA	RECONSTRUÇÃO DE DIVERSAS VIAS DO BAIRRO MENINO DEUS	R\$ 1.262.002,44	R\$ -	R\$ 1.262.002,44	0,00%	NÃO INICIADA
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$ 91.910.913,56</b>	<b>R\$ 62.254.217,80</b>	<b>R\$ 29.656.695,76</b>		

Fonte: Setor Engenharia/Geo Obras

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

23 de JULHO de 2021  
Lucas do Rio Verde-MT

WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE